

| Id | Nível da estrutura de | EDT | Nome da tarefa | FAROL | % Concluído | % Previsto | Duração - Tendência | Início - Tendência | Término - Tendência | Duração da Linha de Base | Início da Linha de Base | Término da linha de base | Predecessoras | Sucedoras |
|----|-----------------------|-----------|--|-------|-------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 1 | 1 | PROJETO DESCOMISSIONAMENTO B5 | 🟡 | 72% | 72% | 2962 dias | 22/06/2020 | 31/07/2028 | 2962 dias | 22/06/2020 | 31/07/2028 | | |
| 2 | 2 | 1.1 | MARCOS | 🟡 | 0% | 0% | 2880 dias | 11/09/2020 | 31/07/2028 | 2880 dias | 11/09/2020 | 31/07/2028 | | |
| 3 | 3 | 1.1.1 | Marco 01 - Término Despesca | 🟢 | 100% | 100% | 0 dias | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 0 dias | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 48TT | |
| 4 | 3 | 1.1.2 | Marco 02 - Início Obras a Jusante | 🟢 | 100% | 100% | 0 dias | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 0 dias | 23/02/2021 | 23/02/2021 | 56II | |
| 5 | 3 | 1.1.3 | Marco 03 - Término Obras a Jusante | 🟢 | 100% | 100% | 0 dias | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 0 dias | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 75TT | |
| 6 | 3 | 1.1.4 | Marco 04 - Início Obras Sistema Extravasor | 🟢 | 100% | 100% | 0 dias | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 0 dias | 07/11/2022 | 07/11/2022 | 78II | |
| 7 | 3 | 1.1.5 | Marco 05 - Término Obras Espinha de Peixe | 🟢 | 100% | 100% | 0 dias | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 0 dias | 11/11/2022 | 11/11/2022 | 54TT | |
| 8 | 3 | 1.1.6 | Marco 06 - Término Obras Sistema Extravasor | 🟡 | 0% | 0% | 0 dias | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 0 dias | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 83 | |
| 9 | 3 | 1.1.7 | Marco 07 - Término Obras Readequação dos taludes | 🟡 | 0% | 0% | 0 dias | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 0 dias | 10/04/2024 | 10/04/2024 | 88 | |
| 10 | 3 | 1.1.8 | Marco 08 - Início Obras Regularização Reservatório | 🟡 | 0% | 0% | 0 dias | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 0 dias | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 90 | |
| 11 | 3 | 1.1.9 | Marco 09 - Término Obras Regularização Reservatório | 🟡 | 0% | 0% | 0 dias | 31/07/2028 | 31/07/2028 | 0 dias | 31/07/2028 | 31/07/2028 | 89 | |
| 12 | 2 | 1.2 | SUPRIMENTOS | 🟡 | 73% | 73% | 1730 dias | 22/06/2020 | 17/03/2025 | 1730 dias | 22/06/2020 | 17/03/2025 | | |
| 13 | 3 | 1.2.1 | Contratação SPS - Despesca | 🟢 | 100% | 100% | 22 dias | 22/06/2020 | 13/07/2020 | 22 dias | 22/06/2020 | 13/07/2020 | | |
| 17 | 3 | 1.2.2 | Contratação Normal - Estudo de áreas de empréstimo/ Sondagens | 🟢 | 100% | 100% | 12 dias | 04/03/2021 | 15/03/2021 | 12 dias | 04/03/2021 | 15/03/2021 | | |
| 20 | 3 | 1.2.3 | Contratação Normal - Espinha de Peixe | 🟢 | 100% | 100% | 152 dias | 15/03/2021 | 13/08/2021 | 152 dias | 15/03/2021 | 13/08/2021 | | |
| 25 | 3 | 1.2.4 | Contratação Emergencial Fase 1 - Obras a Jusante | 🟢 | 100% | 100% | 125 dias | 21/10/2020 | 22/02/2021 | 125 dias | 21/10/2020 | 22/02/2021 | | |
| 30 | 3 | 1.2.5 | Contratação Normal Fase 2 - Novo Sistema Extravasor/ Canal Reservatório B5 | 🟢 | 100% | 100% | 246 dias | 28/02/2022 | 31/10/2022 | 246 dias | 28/02/2022 | 31/10/2022 | | |
| 35 | 3 | 1.2.6 | Contratação Emergencial Fase 2 - Readequação dos Taludes B5 | 🟢 | 100% | 100% | 48 dias | 07/07/2023 | 23/08/2023 | 48 dias | 07/07/2023 | 23/08/2023 | | |
| 40 | 3 | 1.2.7 | Contratação Normal Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório | 🟡 | 0% | 0% | 227 dias | 03/08/2024 | 17/03/2025 | 227 dias | 03/08/2024 | 17/03/2025 | | |
| 45 | 2 | 1.3 | IMPLANTAÇÃO | 🟡 | 72% | 72% | 2940 dias | 14/07/2020 | 31/07/2028 | 2940 dias | 14/07/2020 | 31/07/2028 | | |
| 46 | 3 | 1.3.1 | Despesca | 🟢 | 100% | 100% | 60 dias | 14/07/2020 | 11/09/2020 | 60 dias | 14/07/2020 | 11/09/2020 | | |
| 49 | 3 | 1.3.2 | Estudo Sondagens | 🟢 | 100% | 100% | 90 dias | 09/04/2021 | 07/07/2021 | 90 dias | 09/04/2021 | 07/07/2021 | | |
| 51 | 3 | 1.3.3 | Espinha de Peixe para Drenagem | 🟢 | 100% | 100% | 445 dias | 24/08/2021 | 11/11/2022 | 445 dias | 24/08/2021 | 11/11/2022 | | |
| 55 | 3 | 1.3.4 | Fase 1 - Obras a Jusante (Readequação para Linha de Centro) | 🟢 | 100% | 100% | 705 dias | 23/02/2021 | 28/01/2023 | 705 dias | 23/02/2021 | 28/01/2023 | | |
| 76 | 3 | 1.3.5 | Fase 2 - Novo Sistema Extravasor/ Canal Reservatório B5 | 🟡 | 61% | 61% | 726 dias | 06/11/2022 | 31/10/2024 | 726 dias | 06/11/2022 | 31/10/2024 | | |
| 77 | 4 | 1.3.5.1 | Kick Off Metting | 🟢 | 100% | 100% | 1 dia | 06/11/2022 | 06/11/2022 | 1 dia | 06/11/2022 | 06/11/2022 | 34TT+5 dias | 78;85TT+242 dias |
| 78 | 4 | 1.3.5.2 | Mobilização | 🟢 | 100% | 100% | 150 dias | 07/11/2022 | 05/04/2023 | 150 dias | 07/11/2022 | 05/04/2023 | 77 | 80TT-30 dias;82TT+242 dias |
| 79 | 4 | 1.3.5.3 | Implantação | 🟡 | 58% | 58% | 575 dias | 07/03/2023 | 01/10/2024 | 575 dias | 07/03/2023 | 01/10/2024 | | 83 |
| 80 | 5 | 1.3.5.3.1 | Canal Rápido | 🟡 | 64% | 64% | 543 dias | 07/03/2023 | 30/08/2024 | 543 dias | 07/03/2023 | 30/08/2024 | 78TT-30 dias | 81II+24 dias |
| 81 | 5 | 1.3.5.3.2 | Canal Periférico | 🟡 | 59% | 59% | 550 dias | 31/03/2023 | 30/09/2024 | 550 dias | 31/03/2023 | 30/09/2024 | 80II+24 dias | |
| 82 | 5 | 1.3.5.3.3 | Canal do Reservatório | 🟡 | 41% | 41% | 180 dias | 04/12/2023 | 31/05/2024 | 180 dias | 04/12/2023 | 31/05/2024 | 78TT+242 dias | |
| 83 | 4 | 1.3.5.4 | Desmobilização | 🟡 | 0% | 0% | 30 dias | 02/10/2024 | 31/10/2024 | 30 dias | 02/10/2024 | 31/10/2024 | 79 | 8 |
| 84 | 3 | 1.3.6 | Fase 2 - Emergencial - Readequação dos Taludes | 🟡 | 81% | 81% | 279 dias | 07/07/2023 | 10/04/2024 | 279 dias | 07/07/2023 | 10/04/2024 | | |
| 89 | 3 | 1.3.7 | Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório | 🟡 | 0% | 0% | 1223 dias | 27/03/2025 | 31/07/2028 | 1223 dias | 27/03/2025 | 31/07/2028 | | 11 |